

**प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना**

माह मार्च 2010

अ.क्र.	योजना का नाम	स्वीकृत सड़कों की संख्या	कुल लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत लागत (लाख रु. में)	व्यय (लाख रु. में)	पूर्ण सड़कों की संख्या	प्रगतिरत सड़कों की संख्या	अप्रारंभ सड़कों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रथम चरण	7	18.98	322.50	322.50	7	0	0
2	द्वितीय चरण	13	40.78	744.88	744.88	13	0	0
3	तृतीय चरण	7	30.38	562.54	443.58	6	1	0
4	चतुर्थ चरण	5	21.42	479.97	422.38	5	0	0
5	पंचम चरण	7	40.18	980.76	705.84	7	0	0
6	छठवां चरण	7	18.18	553.93	478.59	6	1	0
7	ए.डीबी बैंक-4	10	41.22	1194.53	893.77	8	2	0
8	नवां चरण	31	97.52	2747.78	1062.37	3	25	1
9	मिसिंग लिंक	4	9.13	156.33	130.76	4	0	
	<b>कुल योग</b>	<b>91</b>	<b>317.79</b>	<b>7743.22</b>	<b>5204.67</b>	<b>59</b>	<b>29</b>	<b>1</b>

