

स्वजल धारा योजना की वर्ष वार प्रगति रिपोर्ट माह मार्च 2010

(अ) भौतिक स्थिति

क्र.	विकास खंड का नाम	स्वीकृत योजना							पूर्ण योजना						
		वर्ष 04-05	वर्ष 05-06	वर्ष 06-07	वर्ष 07-08	वर्ष 08-09	वर्ष 09-10	योग	वर्ष 04-05	वर्ष 05-06	वर्ष 06-07	वर्ष 07-08	वर्ष 08-09	वर्ष 09-10	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1-	इन्दौर	2	21	-	-	-	-	23	1	1	1	-	-	-	3
2-	सायरेर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-	महू	2	5	-	-	-	-	7	2	-	-	-	-	-	2
4-	देपालपुर	4	20	-	-	-	-	24	2	1	22	-	-	-	25
	कुल योग	8	46	-	-	-	-	54	5	2	23	-	-	-	30

(ब) वित्तीय स्थिति

(रु. लाख में)

क्र.	जिले का नाम	प्राप्त राशि							व्यय राशि						
		वर्ष 04-05	वर्ष 05-06	वर्ष 06-07	वर्ष 07-08	वर्ष 08-09	वर्ष 09-10	योग	वर्ष 04-05	वर्ष 05-06	वर्ष 06-07	वर्ष 07-08	वर्ष 08-09	वर्ष 09-10	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1-	इन्दौर	25.00	122.41	-	-	-	40.80	188.21	20.74	50.77	75.55	-	-	38.57	185.63
	कुल योग	25.00	122.41	-	-	-	40.80	188.21	20.74	50.77	75.55	-	-	38.57	185.63