

स्वजल धारा योजना की वर्ष वार प्रगति रिपोर्ट माह मार्च 2012

(अ) भौतिक स्थिति

क्र.	विकास खंड का नाम	स्वीकृत योजना									पूर्ण योजना								
		वर्ष 04-05	वर्ष 05-06	वर्ष 06-07	वर्ष 07-08	वर्ष 08-09	वर्ष 09-10	वर्ष 10-11	वर्ष 11-12	योग	वर्ष 04-05	वर्ष 05-06	वर्ष 06-07	वर्ष 07-08	वर्ष 08-09	वर्ष 09-10	वर्ष 10-11	वर्ष 11-12	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1-	इन्दौर	2	15	-	-	-	-	-	-	17	1	1	1	-	-	-	8	5	16
2-	साधर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3-	महु	2	3	-	-	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	2	-	4
4-	देपालपुर	4	28	-	-	-	-	-	-	32	2	1	21	-	-	-	3	3	30
	कुल योग	8	46	-	-	-	-	-	-	54	5	2	22	-	-	-	13	8	50

(ब) वित्तीय स्थिति (रु. लाख में)

क्र.	जिले का नाम	प्राप्त राशि									व्यय राशि								
		वर्ष 04-05	वर्ष 05-06	वर्ष 06-07	वर्ष 07-08	वर्ष 08-09	वर्ष 09-10	वर्ष 10-11	वर्ष 11-12	योग	वर्ष 04-05	वर्ष 05-06	वर्ष 06-07	वर्ष 07-08	वर्ष 08-09	वर्ष 09-10	वर्ष 10-11	वर्ष 11-12	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1-	इन्दौर	25.00	122.41	-	-	-	40.80	0.00	0.00	188.21	20.74	50.77	75.55	-	-	38.57	0.00	0.00	185.63
	कुल योग	25.00	122.41	-	-	-	40.80	0.00	0.00	188.21	20.74	50.77	75.55	-	-	38.57	0.00	0.00	185.63